基準点精度管理表

作業名		地区名		計画機関名		作業機関名		点検者	印
目　的		期　間		作　業　量		主任技術者	印		

基線解析辺			仮定三次元網平均						三次元網平均計算	
測　点　名		辺長（斜距離）	△X		△Y		△Z		斜距離の残差	
自：	至：		残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲
		別表の通り								

主要機器名称番号

永久標識の種別等		
種　別	数量	埋標形式

新点位置の標準偏差				
新　点　名	水平位置		標　　高	
	標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲
別表の通り				

点　検　測　量		
測　点　名		較差（点検値−採用値）
自：	至：	

特　記　事　項
ネットワーク型RTK法

基線解析辺					仮　定　三　次　元　網　平　均						三次元網平均計算	
測　点　名				辺　長 （斜距離）	△X		△Y		△Z		斜距離の残差	
自：		至：			残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲	残差	許容範囲
303	10B96	2	10B95	163.415	-0.005	0.020	0.008	0.020	0.004	0.020	-0.005	----
2	10B95	1	10B94	283.571	0.000	0.020	-0.002	0.020	0.001	0.020	-0.001	----
1	10B94	301	10B93	177.174	0.000	0.020	-0.002	0.020	0.001	0.020	-0.002	----
303	10B96	301	10B93	541.700	0.000	0.020	0.002	0.020	-0.001	0.020		----
2	10B95	302	1023A	126.888	-0.006	0.020	0.010	0.020	0.004	0.020	-0.004	----
303	10B96	302	1023A	285.174	0.006	0.020	-0.010	0.020	-0.004	0.020		----

新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差					新点位置の標準偏差				
新　点　名	水平位置		標　　高		新　点　名	水平位置		標　　高		新　点　名	水平位置		標　　高	
	標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲		標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲		標準偏差	許容範囲	標準偏差	許容範囲
2 10B95	MB 0.004 ML 0.004 MS 0.006	0.100	MB 0.007	0.200										
1 10B94	MB 0.005 ML 0.005 MS 0.007	0.100	MB 0.009	0.200										